

le 20 février 2026,  
le staff technique  
va préparer la réalisa-  
tion du futur vidage  
de la pêcherie,  
avec de nouveaux  
outils

ciel gris en début de séance  
mais il ne pleut pas !!!  
marée gros coefficient de 97  
fort vent d'Ouest, forte houle  
==> la mer se retire lentement  
du site de la pêcherie





**l'ancien vidage a encore  
un fort niveau d'eau  
à évacuer**



ce sera ici  
la place du prochain vidage

il faudra 2 portiques pour limiter la zone de travail et ils sont composés :

- A** d'un linteau horizontal, centré et à hauteur réglable,
- B** de 2 étais obliques fixés à la base
- C** de cordes qui permettent de relier les 2 portiques avec des baguettes



il suffit de regarder la photo pour imaginer  
la forme et la position du mur qui va encadrer les éléments du vidage  
*eh! les bénévoles actifs, cela ne va pas être très facile à réaliser !!!*



avant de positionner ce gabarit de construction, il y a eu ...



... des discussions, des échanges, de la réflexion puis la décision !!!



des repères sont mis en place pour la prochaine séance de travail



la position du vidage a été sélectionnée parce qu'elle est protégée de la forte marée montante par une solide avancée rocheuse

fort écoulement  
vers la marée basse

elle permet aussi de réguler le niveau d'eau pour protéger les traces de dinosaures



le staff technique travaille  
Didier et Pauline expliquent la zone des traces de pas de dinos





la zone de vidage a été sondée pour informer objectivement les "Pierreux de Crazannes"



sur la nature du fond qui va porter les ouvrages sculptés de la vanne

le projet de restauration de cette pêcherie va devoir affronter un sacré challenge pour résoudre tous les nombreux problèmes que l'on va rencontrer

à la reprise du chantier,  
il y a 2 parties de mur à reconstruire avec les portiques  
et prévoir le vidage de la pêcherie

alors, les bénévoles de la pêcherie,  
on se retrouve avec grand plaisir  
le jeudi 16 avril 2026 de 10H à 12H  
pour la reprise du chantier

